



Comune di San Martino di Lupari

**VERBALE DI INSTALLAZIONE E VERIFICA DELLA CORRETTA
FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO**

L'anno 2021 addì 9 del mese di MARZO, presso il seguente sistema di controllo

☐ del passaggio col rosso

☒ del superamento del limite di velocità

Anagrafica Impianto

Nome Impianto	SR53-KM29+280-DIR-CITTADELLA
PASVC	1414002451

sito c/o SR53-KM29+280-DIR-CITTADELLA, in accordo col decreto di **Omologazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. 1565 del 02 aprile 2014**, i sottoscritti:

- Sig. Lazzarotto Angelo in qualità di Operatore della ditta Project Automation S.p.A. di Monza (MI)
- Il _____ Responsabile Del Settore in qualità di Rappresentante dell'Organo accertatore

Prendono atto di quanto segue:

1. Lazzarotto Angelo dichiara di aver ultimato l'installazione e attivazione del suddetto impianto
2. Lazzarotto Angelo unitamente-al _____ Responsabile del Settore procedono alla verifica della corretta funzionalità dell'impianto, in accordo con quanto riportato nel Manuale per l'Utente consegnato all'Organo accertatore (come prescritto dal Decreto di Omologazione),



Si attesta inoltre che le prove di verifica funzionale hanno evidenziato la perfetta efficienza dell'impianto e si procede pertanto alla chiusura della presente verbalizzazione di cui è parte integrante la seguente documentazione:

➤ **CERTIFICATO DI TARATURA LAT F812_2021_ACCR_VX**

Letto, confermato e sottoscritto

San Martino di Lupari, li 9 marzo 2021

Per Project Automation SpA

L'Operatore

Per Project Automation SpA

Il Responsabile

Per l'Organo accertatore

Il Comandante della Polizia locale



IL COMANDANTE
Vice Comandante Corazza Andrea