

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI
(Provincia di Padova)
POLIZIA LOCALE

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO "TELELASER TRUCAM"

In data 23/02/21 alle ore 14:20 in località VICOLO SANTE GUIDOLIN
i sottoscritti V. IST. PERINF. - V. IST. CRIVELLARI A.
in servizio presso COMANDO PL. SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
hanno effettuato le prove per la verifica di funzionalità INIZIALE/PERIODICA del dispositivo TELELASER TRUCAM matr. TC004283
omologato dal Ministero II.TT con decreto n.3248 del 13 Giugno 2011 e distribuito in Italia da ELTRAFF S.R.L.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017 recante disposizione per "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARANO

- ☒ di aver preso visione del Certificato di Taratura n. F657-2021-ACCR-V del 16/02/21 relativo al dispositivo in oggetto;
☒ di aver preso visione della Dichiarazione di Manutenzione periodica n. 0684/2021 del 19/02/21 relativa al dispositivo in oggetto;
☒ di aver installato o di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite da ELTRAFF S.R.L. e prescritte nel Manuale d'uso e manutenzione;
☒ di aver verificato che il dispositivo sia integro e le iscrizioni regolamentari siano presenti ed integre;
☒ di aver verificato che i sigilli siano integri e correttamente collocati;
☒ di aver effettuato le operazioni di diagnosi riportate di seguito:

AUTOTEST	ESITO:	☒ POSITIVO	☐ NEGATIVO
TEST DEL DISPLAY INTERNO	ESITO:	☒ POSITIVO	☐ NEGATIVO
TEST A VELOCITA' ZERO E DISTANZA PREFISSATA	ESITO:	☒ POSITIVO	☐ NEGATIVO
TEST DI ALLINEAMENTO MIRINO	ESITO:	☒ POSITIVO	☐ NEGATIVO
TEST DI ALLINEAMENTO TELECAMERA	ESITO:	☒ POSITIVO	☐ NEGATIVO

- ☒ di aver abbassato il limite di cattura così da simulare delle vere infrazioni;
☒ di aver effettuato le operazioni di verifica funzionale riportate di seguito:

VERIFICA DI MISURA DELLA VELOCITA'	ORARIO INIZIO:	ORARIO FINE:
NUMERO VEICOLI OGGETTO DI RILEVAMENTO SOPRA IL LIMITE DI CATTURA (TOTALE) (min.20): <u>22</u>	<u>14:45</u>	<u>15:19</u>
NUMERO IMMAGINI ACQUISITE CORRETTAMENTE (FOTOGRAFATE): <u>22</u>		
% IMMAGINI ACQUISITE (FOTOGRAFATE/TOTALE):	ESITO:	☒ ≥ 95% POSITIVO ☐ < 95% NEGATIVO

Ai sensi del capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017

SI ATTESTA

- ☒ che il dispositivo in oggetto funziona correttamente in quanto tutte le operazioni di diagnosi e verifica hanno dato esito positivo e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, non ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.
☐ che il dispositivo in oggetto NON funziona correttamente in quanto almeno una delle operazioni di diagnosi e verifica ha dato esito negativo o che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data:

I verbalizzanti:

23/02/2021



IRC-MD02-05